

Руководитель
регионального проекта —
Литке Виталий Владимирович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(5) Создание сети современных кампусов (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 10, из них: - 10 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	2246497,87 тыс. руб., 18,42 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

За отчетный период проект реализовывался без отклонений.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи								
1.1.		Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, возражающий	ФП	Единица	0	0	0		0	Не предусмотрено для достижения в текущем году.
1.2.		Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, возражающий	РП	Единица	0	2	2		2	Введены в эксплуатацию объекты I этапа строительства (гостиницы А9.1 и А9.2), 336 мест для проживания, общей площадью 9041,2 м2. Разрешение на ввод в эксплуатацию RU74315000-44-2024 выдано 22.03.2024 г. Администрацией гор. Челябинска.
1.3.		Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампусов (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), возражающий	РП	Единица	0	0	0		0	Не предусмотрено к достижению в текущем году.
1.4.		Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, возражающий	РП	Единица	0	0	0		0	не предусмотрено для достижения в текущем году.
1.5.		Число обучающихся по основным образовательным программам	РП	Человек	36954	0	66687		38487	Информация сформирована на основании данных,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса, возрастающий								предоставленных ВУЗами-участниками проекта в соответствии с Регламентом предоставления данных для расчета показателя «Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования – резидентах кампуса»
1.6.		Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов, возрастающий	РП	Единица	0	0	0		0	не предусмотрено для достижения в текущем году.
1.7.		Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций, возрастающий	РП	Единица	0	336	336		336	Введены в эксплуатацию объекты I этапа строительства (гостиницы А9.1 и А9.2), 336 мест для проживания, общей площадью 9041,2 м2. Разрешение на ввод в эксплуатацию RU74315000-44-2024 выдано 22.03.2024 г. Администрацией гор. Челябинска.
1.8.		Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию, возрастающий	РП	Квадратный метр	0	9041,2	9041,2		9041,2	Введены в эксплуатацию объекты I этапа строительства (гостиницы А9.1 и А9.2), 336 мест для проживания, общей площадью 9041,2 м2. Разрешение на ввод в эксплуатацию RU74315000-44-2024 выдано 22.03.2024 г. Администрацией гор. Челябинска.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.9.		Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или промышленными партнерами, возрастающий	РП	Единица	0	1	4		1	ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» разработаны 4 практико-ориентированные образовательные программы совместно с лидерами отрасли или промышленными партнерами (выписка из протокола заседания Ученого совета от 28.05.2024 г. №11): 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов», промышленный партнер - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»); 13.04.03 Энергетическое машиностроение (профиль "Двигатели для устойчивого развития" промышленные партнеры - ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», ООО «Уральский Дизель-Моторный Завод»); 15.04.06 Мехатроника и робототехника (профиль «Робототехника и мехатронные системы», промышленный партнер - АО «Автомобильный завод «УРАЛ»); 38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление проектами и программами производственно-технологического развития»,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										индустриальный партнер ООО «Челябинский завод электрооборудования»)
1.10.		Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, возрастающий	РП	Единица	0	3	3		6	ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» разработаны 3 сетевые образовательные программы, разработанные для проведения учебного процесса в новых объектах кампуса: 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» (профиль «Перспективные двигатели») (выписка из протокола заседания Ученого совета от 28.05.2024 г. №11); 01.03.02 Прикладная математика и информатика (профиль «Прикладная математика и искусственный интеллект») (Утвержденная программа решением Ученого совета, протокол от 27.09.2023 № 1); 22.04.02 Металлургия (профиль «Искусственный интеллект в металлургии») (Утвержденная программа решением Ученого совета, протокол от 27.09.2023 № 1)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи														
1.1		Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	2	2	2	2			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.В 2024 году введены в эксплуатацию и оснащены объекты I Этапа (2 гостиницы: А9.1 и А9.2) общая площадь – 9041,2 м2, 336 мест для проживания (22.03.2024 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию). 15.04.2024 получено разрешение на строительство объектов II этапа (гостиницы А2, А3, А4, А5, А6, А7). По всем гостиницам ведутся работы по устройству перегородок типовых этажей, отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций, фасадные работы. Строительная готовность объектов II

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Этапа – 61,58 %. 12.03.2025 г. Получено разрешение на строительство объектов III Этапа: Учебно-научного комплекса и Многофункционального комплекса. 31.03.2025 г. получено разрешение на строительство (реконструкцию Лыжероллерной трассы). По Многофункциональному комплексу А8 выполнено устройство фундаментной плиты; вертикальные конструкции и перекрытие цокольного этажа. По Учебно-научному комплексу А1 – выполнено устройство бетонной подготовки блока Б, приступили к гидроизоляции, начаты арматурные работы фундаментной плиты. Строительная готовность объектов III Этапа – 4,15 %.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 2 из 2.
1.1.К.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								23.08.2025	20.08.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Мониторинг реализации проекта	Выполнено. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации проекта" Отчет Минобр Чо от 20.08.2025г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.2		Строительно-монтажные работы завершены								15.12.2025	15.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.1.К.3		Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды								30.12.2025	30.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(кампусов)													
1.2		Создание инновационной образовательной среды (Кампусов) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	2	2	2			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.В 2024 году введены в эксплуатацию и оснащены объекты I Этапа (2 гостиницы: А9.1 и А9.2) общая площадь – 9041,2 м2, 336 мест для проживания (22.03.2024 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию). 15.04.2024 получено разрешение на строительство объектов II этапа (гостиницы А2, А3, А4, А5, А6, А7). По всем гостиницам ведутся работы по устройству перегородок типовых этажей, отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций, фасадные работы. Строительная готовность объектов II Этапа – 61,58 %. 12.03.2025 г. Получено разрешение на строительство объектов III Этапа: Учебно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															научного комплекса и Многофункционального комплекса. 31.03.2025 г. получено разрешение на строительство (реконструкцию Лыжероллерной трассы). По Многофункциональному комплексу А8 выполнено устройство фундаментной плиты; вертикальные конструкции и перекрытие цокольного этажа. По Учебно-научному комплексу А1 – выполнено устройство бетонной подготовки блока Б, приступили к гидроизоляции, начаты арматурные работы фундаментной плиты. Строительная готовность объектов III Этапа – 4,15 %. Предоставлена информация : 2 из 2.
1.2.К.1		Обеспечен мониторинг реализации								30.09.2025	29.09.2025	Литке Виталий	Система реализации	Иное Мониторинг	Выполнено. Обеспечен мониторинг реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)										Владимирович - Министр	национальных проектов Челябинской области	реализации	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации" Иное Минобр Чо от 29.09.2025г. №6н, приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлена информация для проведения оценки соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)								30.12.2025	30.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.2.К.3		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								30.12.2025	30.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.4		Получен отчет за оплату проектно-сметной документации, экспертизы								31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.2.К.5		Заключены договоры на предоставление услуг по размещению/проживанию								30.09.2025	29.09.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное О заключенных договорах	Выполнено. Заключены договоры на предоставление услуг по размещению/проживанию Подтверждающие документы: 1. "О заключенных договорах" Иное Минобр Чо от 29.09.2025г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(20) Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи							
1.1		(09) Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области, код направления расходов:55600	11 653 482,50	8 661 552,50	0,00	0,00	2 246 497,87	19,28	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 991 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 991 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	8 661 552,50	8 661 552,50	0,00	0,00	2 246 497,87	25,94	отсутствие отклонений
1.2		(10) Создание инновационной образовательной среды (Кампусов), код направления	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		расходов:19020							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			12 194 782,50	8 661 552,50	0,00	0,00	2 246 497,87	18,42	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 533 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 533 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			8 661 552,50	8 661 552,50	0,00	0,00	2 246 497,87	25,94	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]