

Мониторинг
реализации государственной программы (квартальный)

Государственная программа Челябинской области
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях»
отчетный период 1 квартал 2020 года

Ответственный исполнитель: Министерство образования и науки Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей								Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей**
							предусмотрено государственной программой				кассовое исполнение на отчетную дату*				
							ФБ ***	ОБ	М Б	В И	ФБ	О Б	М Б	В И	
1	2	3	4	5	6	7	8				9				10
	Итого по государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в		х	х	х	х	2 638 919,400 в том числе 2 263 865,200 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)				174 268,072 в том числе 95 768,072 (ОБ) 78 500,00 (ФБ)				2066 733,300 в том числе 1 691 679,1 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)

	Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы								
подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»									
	I. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Минстроя ЧО Антонова Т.Н. Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	18.01.2020г		25.12.2020		493 029,900в том числе 117 975,700 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)	96 909,650 в том числе: 18 409,650 (ОБ) 78 500,00 (ФБ)	493 029,900в том числе 117 975,700 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)
1.1.	Мероприятие 1. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Минстроя ЧО Антонова Т.Н. Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	18.01.2020г		25.12.2020	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	493 029,900 в том числе 117 975,700 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)	96 909,650 в том числе: 18 409,650 (ОБ) 78 500,00 (ФБ)	493 029,900 в том числе 117 975,700 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)
1.1.1	Контрольное событие 1.1.1 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		18.01.2020г.	18.01.2020г.	заявки: перечень документов муниципальных образований, в соответствии с			

	финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области					условиями предоставления субсидии			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
1.1.2	Контрольное событие 1.1.2 Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Антонова Т.Н. Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		18.01.2020г.	30.01.2020г.	приказ от 20.01.2020 г. № 01/83 «Об утверждении уточненного перечня муниципальных образований - получателей субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовател			

						ьных организациях, расположенных на территории Челябинской области»			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
1.1.3	Контрольное событие 1.1.3 Субсидия на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области освоена не менее чем 1 муниципальным образованием	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Антонова Т.Н.			25.12.2019	освоена часть средств на 01.04.2020 г. 18 409,650 (ОБ) 78 500,00 (ФБ			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных								

	событий, объемов финансирования мероприятий								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								перечисление субсидии будет осуществляться поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (форм КС -2 (акт о приемке выполненных работ); КС – 3 (справка о стоимости выполненных работ)
подпрограмма «Оптимизация загрузки образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»									
	II. Оптимизация загрузки образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Антонова Т.Н. Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	01.01.2020		25.12.2020		2 145 889,500 в том числе 2 145 889,500 (ОБ) 0 (ФБ)	77 358,421 в том числе: 77 358,421 (ОБ) 0 (ФБ)	1 573 703,400 в том числе 1 573 703,400 (ОБ) 0 (ФБ)
2.1.	Мероприятие 2. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях,	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Антонова Т.Н. Начальник управления начального, основного,	18.01.2020г		25.12.2020	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых	1 783 291,100 в том числе 1 783 291,100 (ОБ) 0 (ФБ)	77 358,421 в том числе: 77 358,421 (ОБ) 0 (ФБ)	1 211 105,000 в том числе 1 211 105,00 (ОБ) 0 (ФБ)

	расположенных на территории Челябинской области	среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.				мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области			
2.1.1	Контрольное событие 2.1.1 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		18.01.2020г.	18.01.2020г.	заявки: перечень документов муниципальных образований, в соответствии с условиями предоставления субсидии			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
2.1.2	Контрольное событие 2.1.2 Утвержден	Заместитель Министра - начальник управления		18.01.2020г.	25.01.2020г.	приказ от 20.01.2020 г. №			

	перечень муниципальных образований, получателей субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	капитального строительства Минстроя ЧО Антонова Т.Н. Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.				01/83 «Об утверждении уточненного перечня муниципальных образований - получателей субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
2.1.3	Контрольное событие 2.1.3 Субсидия на финансовое обеспечение создания	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства			25.12.2020	освоена часть средств на 01.04.2020 г.			

	новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области освоена не менее чем 1 муниципальным образованием	Минстра ЧО Антонова Т.Н.				77 358,421 (ОБ)			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								перечисление субсидии будет осуществляется поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (форм КС -2 (акт о приемке выполненных работ); КС – 3 (справка о стоимости выполненных работ)
3.1.	Мероприятие 3. Предоставление субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения общеобразовательных	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	18.01.2020г		25.12.2020	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение	302 191,700 в том числе 302 191,700 (ОБ) 0 (ФБ)	0	302 191,700 в том числе 302 191,700 (ОБ) 0 (ФБ)

	организаций					создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области			
3.1.1	Контрольное событие 3.1.1 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на финансовое обеспечение выкупа зданий для размещения общеобразовательных организаций	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		18.01.2020г.	18.01.2020г.	заявки: перечень документов муниципальных образований, в соответствии с условиями предоставления субсидии			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
3.1.2	Контрольное событие 3.1.2 Утвержден перечень	Начальник управления начального, основного, среднего общего		18.01.2020г.	30.01.2020г.	приказ от 30.01.2020 г. № 01/259 «Об			

	муниципальных образований, получателей субсидий на выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций	образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.				утверждении уточненного перечня муниципальных образований - получателей субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
3.1.3	Контрольное событие 3.1.3 Субсидия на финансовое обеспечение на выкупа зданий для	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.			25.12.2020	может быть освоена после ввода объекта в эксплуатацию			

	размещения общеобразовательных организаций освоена не менее чем 1 муниципальным образованием								
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								перечисление субсидии будет осуществляться полностью после ввода объекта в эксплуатацию и его оценки
4.1	Мероприятие 4.1. Организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	01.01.2020		30.11.2020	Проведены организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Контрольное событие 4.1.1 Собран отчет о	Начальник управления начального, основного,			30.11.2020				

	сетевых показателей образовательной системы, использовании помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
5.1.	Мероприятие 5.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	15.01.2020		25.01.2020	Перечислена субсидия не менее чем 5 муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	60406,70 (ОБ)	0 (ОБ)	60406,70 (ОБ)

	Контрольное событие 5.1.2 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		15.01.2020	15.01.2020	заявки: документы муниципальных образований на получение субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							Не соответствие заявок на субсидию установленным требованиям в 3 муниципальных образованиях Челябинской области
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							Совещание с представителями МОУО по вопросу подготовки заявки
5.1.3	Контрольное событие 5.1.3 Утвержден	Начальник управления начального, основного,		19.02.2020	30.01.2020	приказ от 30.01.2020 г. №			

	перечень муниципальных образований, получателей субсидий на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.				01/260 «Об утверждении перечня муниципальных образований - получателей субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций»			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.				Необходимость согласования формы соглашений с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования			
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.							
5.2.1	Контрольное событие 5.2.1 Субсидия на проведение	Начальник управления начального, основного, среднего общего			25.12.2020				

капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций освоена не менее чем 5 муниципальными образованиями	образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.								
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.								Ремонтные работы осуществляются в летний период. Перечисление субсидии будет осуществляться поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (акт о приемке выполненных работ)

* Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Кассовое исполнение расходов предварительно согласовывается с Министерством финансов Челябинской области.

** Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

*** ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2
к письму Министерства образования и науки

Челябинской области
от 30 МАР 2020 № 1202/3608

Информация о ходе выполнения целевых индикаторов и показателей
государственных программ Челябинской области (квартальная)

Наименование государственной программы Челябинской области
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

отчетный период 1 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного государственной программой	Единица измерения	Количественное значение	
			предусмотренное государственной программой на 2020 год	фактическое значение* за 1 квартал 2020 года (указать период)
1	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в том числе:	единиц	3086	0
1.1	введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования	единиц	2750	0
2.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных	процент	82,8	81,14

	организациях, расположенных на территории Челябинской области			
3.	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	процент	90	84
4.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент	0	0
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»				
2.1	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области по программам	процент	80	75,42

	начального общего образования			
2.2.	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам основного общего образования	процент	76	84,01
2.3.	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам среднего общего образования	процент	99	97,43
подпрограмма «Оптимизация загрузки общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»				
5.	Удельный вес численности обучающихся в	процент	5,0	5,5

	общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции			
6.	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств	процент	96,1	96,1

* Указывается ежеквартально нарастающим итогом.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию государственных программ за 1 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы	Средства областного бюджета, тыс. рублей			Средства федерального бюджета, тыс. рублей	
		сводная бюджетная роспись (план)		кассовое исполнение на 01.04.2020	предусмотрено за счет средств федерального бюджета на 2020 год	фактически профинансировано из федерального бюджета на 01.04.2020
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			
	Итого	2 263 865,20	2 263 865,20	95 768,072	375 054,200	78 500,000
	Государственная программа, в том числе:					
	подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории	117 975,700	117 975,70	18 409,650	375 054,200	78 500,000

	Челябинской области»					
	подпрограмма «Оптимизация загрузки общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»	1 783 291,10	1 783 291,10	77 358,421	0	0

Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы Челябинской области
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»,
в 1 квартале 2020 года

Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее – государственная программа) реализуется с 2016 года.

В бюджете на 2020 год на реализацию государственной программы предусмотрено 2 638 919,400 тыс. рублей.

Средства областного бюджета в виде субсидии направлены на:

1. Строительство объектов:

1) Челябинскому городскому округу:

- Здание общеобразовательной организации на 1500 учащихся для повторного применения в микрорайоне 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 Курчатовского района г. Челябинска 778 941,800 тыс. рублей;

2) Магнитогорскому городскому округу на строительство зданий:

- «Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для повторного применения в микрорайоне № 145 г. Магнитогорска» 552 620,900 тыс. рублей, в том числе субсидию из федерального бюджета 375 054,200 тыс. рублей.

3) Чебаркульскому муниципальному району на строительство объекта «Школа на 300 мест в деревне Сарафаново» 362 572,20 тыс. рублей;

2. Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций:

1) Сосновскому на выкуп объекта «Начальная школа на 336 мест в микрорайоне Славино д.Казанцево» 302 191,700 тыс. рублей.

Нераспределенные средства – 572 186,1 тыс. рублей. 20 марта 2020 года объявлен конкурсный отбор муниципальных образований на предоставление субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Срок приема заявок – 1 апреля 2020 года.

С 2018 года в рамках государственной программы реализуется мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных

организаций» с ежегодным финансированием в объеме из областного бюджета 60 406,700 тыс. рублей. В 2020 году субсидия будет направлена 11 муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта 12 зданий муниципальных образовательных организаций.

По состоянию на текущую дату в рамках государственной программы освоено 174 268,072 тыс. рублей средств областного бюджета. Освоение средств субсидии из федерального бюджета по состоянию на 1 апреля 2020 года составило 78 500,00 тыс. рублей.

Первый заместитель Министра



Е.А. Коузова