

**Мониторинг
реализации государственной программы (квартальная)**

**Государственная программа Челябинской области
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях»
отчетный период 2 квартал 2020 года**

Ответственный исполнитель: Министерство образования и науки Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направленных отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления мероприятия	Ожидаемая дата наступления контроля/го события/ожидаемое значение контроля го события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей						Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей**
							предусмотрено государственной программой			кассовое исполнение на отчетную дату*			
							ФБ ***	ОБ	М В Б И	ФБ	О Б Б И	М В Б И	
1	Итого по государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы	3	4	5	6	7	8	9	10				
			x	x	x	x	2 638 919,400 в том числе 2 263 865,200 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)	518 876,980 в том числе 385 329,953 (ОБ) 133 547,027 (ФБ)	9	2066 733,300 в том числе 1 691 679,1 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)			

подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»						
I. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Курилов Е.В. Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	18.01.2020г		25.12.2020		493 029,900в том числе 117 975,700 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)
I.1. Мероприятие Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	I. Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Курилов Е.В. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю.	18.01.2020г		25.12.2020	Перечислена не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	493 029,900 в том числе 117 975,700 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)
I.1.1. Контрольное событие прием заявок от муниципальных образований на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю.	18.01.2020г.	18.01.2020г.	18.01.2020г.	заявки: перечень документов муниципальных образований, в соответствии с условиями предоставления субсидии	164 872,881 в том числе: 31 325,854 (ОБ) 133 547,027 (ФБ)

	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий								
1.1.2	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
1.1.2	Контрольное событие 1.1.2 Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А. Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Куртилов Е.В.	20.01.2020г.	22.01.2020г.	приказ от 20.01.2020 г. № 01/83 «Об утверждении уточненного перечня муниципальных образований - получателей субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»				
	Причины невыполнения сроков								

	и мероприятий контрольных событий, объемов финансирования мероприятий							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы							
1.1.3	Контрольное событие 1.1.3 Субсидия на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области освоена не менее чем 1 муниципальным образованием	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Минстроя ЧО Курилов Е.В.	срок контрольно го события не наступил	25.12.2020	освоена часть средств на 01.07.2020 г. 197 251,376 в том числе: 37 477,769 (ОБ) 159 773,607 (ФБ)			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию,							перечисление субсидии будет осуществляться поэтапно в пределах

оказывающего существенное воздействие реализацию государственной программы	на							объемов финансирования после предоставления документов (форм КС -2 (акт о приемке выполненных работ); КС - 3 (справка о стоимости выполненных работ)
подпрограмма «Оптимизация загрузки организаций, расположенных на территории Челябинской области»								
II. Оптимизация загрузки организаций, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Курилов Е.В. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю.	01.01.2020		25.12.2020		2 145 889,500 в том числе: 2 145 889,500 (ОБ) 0 (ФБ)	354 004,099 в том числе: 354 004,099 (ОБ) 0 (ФБ)	1 573 703,400 в том числе: 1 573 703,400 (ОБ) 0 (ФБ)
2.1. Мероприятие 2. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Министра ЧО Курилов Е.В. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	15.01.2020г		25.12.2020	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных	1 783 291,100 в том числе: 1 783 291,100 (ОБ) 0 (ФБ)	353 792,049 в том числе: 353 792,049 (ОБ) 0 (ФБ)	1 211 105,000 в том числе: 1 211 105,00 (ОБ) 0 (ФБ)

2.1.1	Контрольное событие 2.1.1 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исаева С.Ю.	18.01.2020г.	18.01.2020г.	на территории Челябинской области заявки: перечень документов муниципальных образований, в соответствии с которыми предоставлены субсидии			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы							
2.1.2	Контрольное событие 2.1.2 Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на создание	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО	20.01.2020г.	22.01.2020г.	приказ от 20.01.2020 г. № 01/83 «Об утверждении уточненного перечня муниципальных			

	новых мест в образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Тюрина Е.А. Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства ЧО Министра ЧО Курилов Е.В.					образований - получателей субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы									
2.1.3	Контрольное событие 2.1.3 Субсидия на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства ЧО Министра ЧО Курилов Е.В.	срок контрольного события не наступил	25.12.2020			освоена часть средств на 01.07.2020 г. 350 795,716 (ОБ)			

	Челябинской области освоена не менее чем 1 муниципальным образованием									
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контролю по событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы									перечисление субсидии будет осуществляться поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (форм КС -2 (акт о приемке выполненных работ); КС - 3 (справка о стоимости выполненных работ)
3.1.	Мероприятие 3. Предоставление субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	15.01.2020г		25.12.2020	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях,	302 191,700 в том числе 302 191,700 (ОБ) 0 (ФБ)	0	302 191,700 в том числе 302 191,700 (ОБ) 0 (ФБ)	

3.1.1	Контрольное событие 3.1.1 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на финансовое обеспечение выкупа зданий для размещения общеобразовательных организаций	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		18.01.2020г.	18.01.2020г.	расположенных на территории Челябинской области	заявки: перечень документов муниципальных образований, в соответствии с условиями предоставления субсидии			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы									
3.1.2	Контрольное событие 3.1.2 Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на выкуп зданий для	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		30.01.2020г.	30.01.2020г.	приказ от 30.01.2020 г. № 01/259 «Об утверждении уточненного перечня муниципальных образований»				

	размещения общеобразовательных организаций						получателей субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения общеобразователь ных организаций, расположенных на территории Челябинской области»				
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий										
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы										
3.1.3	Контрольное событие 3.1.3 Субсидия на финансовое обеспечение на выкупа зданий для размещения общеобразовательных организаций освоена не менее чем 1 муниципальным	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	срок контрольно го события не наступил	25.12.2020			может быть освоена после ввода объекта в эксплуатацию				

	<p>образованим Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий</p>								
4.1	<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>30.11.2020</p>		<p>Проведены организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>перечисление субсидии бюджет осущестляется полностью после ввода объекта в эксплуатацию и его оценки</p>	<p>0,00</p>
4.1.1	<p>Контрольное событие 4.1.1 Собран отчет о сетевых показателях образовательной системы, использующихся</p>	<p>Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>срок контрольного события не наступил</p>	<p>30.11.2020</p>				

	помещений общеобразовательных организаций, на расположенных на территории Челябинской области												
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий												
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие реализацию государственной программы												
5.1.	Мероприятие 5.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	15.01.2020	15.01.2020	25.01.2020					Перечислена не менее чем 5 муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь ных организаций	60406,70 (ОБ)	212,05 (ОБ)	39 474,700 (ОБ)	
5.1. 1	Контрольное событие 5.1.1 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на		15.01.2020	15.01.2020					заявки: документы муниципальных образований на получение				

	проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.				субсидий с соответствия условиями предоставления субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций				Не соответствие на заявку субсидию установленным требованиям в 3 муниципальных образованиях Челябинской области
	Причины невыполнения сроков и мероприятий контрольных событий, объемов финансирования мероприятий									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы									Совещание с представителями МОУО по вопросу подготовки заявки
5.1.2	Контрольное событие 5.1.2 Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО	30.01.2020	30.01.2020		приказ от 30.01.2020 г. № 01/260 «Об утверждении перечня муниципальных образований -				

	проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Тюрина Е.А.					получателей субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций»			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий						Необходимость согласования формы согласений с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования			
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы									
5.1.3	Контрольное событие 5.1.3 Субсидия на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций освоена	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю.	срок контрольного события не наступил	25.12.2020						

	не менее чем 5 муниципальными образованиями						
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы						Ремонтные работы осуществляются в летний период. Перечисление субсидии будет осуществляться поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (акт о приемке выполненных работ)

* Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Кассовое исполнение расходов предварительно согласовывается с Министерством финансов Челябинской области.

** Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

*** ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Информация о ходе выполнения целевых индикаторов и показателей государственных программ Челябинской области (квартальная)

Наименование государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

отчетный период 2 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного государственной программой	Единица измерения	Количественное значение	
			предусмотренное государственной программой на 2020 год	фактическое значение* за 1 квартал 2020 года (указать период)
1	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в том числе:	единиц	3086	0
1.1	введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования	единиц	2750	0
2.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	процент	82,8	81,14
3.	Удельный вес	процент	90	84

	численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования			
4.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент	0	0
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»				
2.1	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области по программам начального общего образования	процент	80	75,42
2.2.	удельный вес численности обучающихся в	процент	76	84,01

	<p>общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам основного общего образования</p>			
2.3.	<p>удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам среднего общего образования</p>	процент	99	97,43
<p>подпрограмма «Оптимизация загрузки общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»</p>				
5.	<p>Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области,</p>	процент	5,0	5,5

	занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции			
6.	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств	процент	96,1	96,1

* Указывается ежеквартально нарастающим итогом.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию государственных программ за 2 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы	Средства областного бюджета, тыс. рублей			Средства федерального бюджета, тыс. рублей	
		сводная бюджетная роспись (план)		кассовое исполнение на 01.07.2020	предусмотрено за счет средств федерального бюджета на 2020 год	фактически профинансировано из федерального бюджета на 01.07.2020
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			
	Итого	2 263 865,20	2 263 865,20	548 259,142	375 054,200	159 773,607
	Государственная программа, в том числе:					
	подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»	117 975,700	117 975,70	37 477,769	375 054,200	159 773,607

подпрограмма «Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»	1 783 291,10	1 783 291,10	351 007,819	0	0
---	--------------	--------------	-------------	---	---

Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

Объекты 2020 года

Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее – государственная программа) реализуется с 2016 года.

В бюджете на 2020 год на реализацию государственной программы предусмотрено 2 638 919,4 тыс. рублей.

Средства областного бюджета в виде субсидии направлены на строительство объектов:

1. Строительство объектов:

1) Челябинск

- Здание общеобразовательной организации на 1500 учащихся для повторного применения в микрорайоне 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 Курчатовского района г. Челябинска 778 941,800 тыс. рублей;

2) Магнитогорск

- «Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для повторного применения в микрорайоне № 145 г. Магнитогорска» 552 620,900 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета 375 054,200 тыс. рублей.

3) Чебаркульский муниципальный район, строительство объекта «Школа на 300 мест в деревне Сарафаново» 362 572,186,1 тыс. рублей;

4) Верхнеуральскому муниципальному району на строительство школы на 500 мест – 162 186,1 тыс. рублей;

5) Кунашакскому муниципальному району на строительство школы на 500 мест – 150 000,00 тыс. рублей.

2. Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций:

1) Сосновскому на выкуп объекта «Начальная школа на 336 мест в микрорайоне Славино д.Казанцево» 302 191,700 тыс. рублей.


По состоянию на 1 июля 2020 года остается не распределенной субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях в размере 230 00 тыс. рублей (в бюджете Челябинской области предварительное распределение –

поселок Западный Сосновского района). Конкурсный отбор муниципальных образований запланирован на 3 квартал 2020 года

С 2018 года в рамках государственной программы реализуется мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций» с ежегодным финансированием в объеме из областного бюджета 60 406,700 тыс. рублей. В 2020 году субсидия будет направлена 11 муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта 12 зданий муниципальных образовательных организаций.

По состоянию на текущую дату в рамках государственной программы освоено 518 876,980 тыс. рублей, в том числе 133 547,027 тыс. рублей средств федерального бюджета.

Первый заместитель Министра



Е.А. Коузова