

Мониторинг
реализации государственной программы (квартальный)

Государственная программа Челябинской области
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях»
отчетный период 3 квартал 2020 года

Ответственный исполнитель: Министерство образования и науки Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятий, ведомственных целевых программ, направлений отдельных отделений, мероприятий, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольно го события	Ожидаемая дата наступления контрольно го события/ ожидаемое значение контрольно го события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей				Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей**	
							предусмотрено государственной программой		кассовое исполнение на отчетную дату*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
							ФБ ***	ОБ	М В И	ФБ	О Б И	
1	Итого по государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы		x	x	x	x	2 607 937,400 в том числе 2 232 883,200 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)	1 487 021,970 в том числе 1 231 818,586 (ОБ) 255 203,384 (ФБ)	2 364 857,000 в том числе 1 989 802,800 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)			

подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»									
	1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - Начальник управления капитального строительства Минстроя ЧО Курилов Е.В. Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюркина Е.А.	18.01.2020г		25.12.2020		2 246 321,000 в том числе 1 871 266,800 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)	1 155 986,800 в том числе: 900 783,416 (ОБ) 255 203,384 (ФБ)	2 016 321,000 в том числе 1 641 266,800 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)
1.1.	Мероприятие 1. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Минстроя ЧО Курилов Е.В. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюркина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю.	18.01.2020г		25.12.2020	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	2 246 321,000 в том числе 1 871 266,800 (ОБ) 375 054,200 (ФБ))	1 155 986,800 в том числе: 900 783,416 (ОБ) 255 203,384 (ФБ)	2 016 321,000 в том числе 1 641 266,800 (ОБ) 375 054,200 (ФБ)
1.1.1	Контрольное событие 1.1.1 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюркина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю.	18.01.2020г.	18.01.2020г.		заявки: перечень документов муниципальных образований, в соответствии с которыми предоставляются субсидии			

	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
1.1.2	Контрольное событие 1.1.2 Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А. Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Минстроя ЧО Курилов Е.В.	20.01.2020г.	22.01.2020г.	приказ от 20.01.2020 г. № 01/83 «Об утверждении уточненного перечня муниципальных образований - получателей субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»				
	Причины невыполнения сроков								

оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы									объемов финансирования после предоставления документов (форм КС -2 (акт о приеме выполненных работ); КС – 3 (справка о стоимости выполненных работ))
подпрограмма «Оптимизация загрузки образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»									
II. Оптимизация загруженности образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	Заместитель Министра - начальник управления капитального строительства Минстроя ЧО Курилов Е.В. Начальник управления общего образования МОИЧ О Торина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОИЧ О Исакаева С.Ю.	01.01.2020		25.12.2020	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых мест в образователь ных организациях, расположенных	361 616,400 в том числе 361 616,400 (ОБ) 0 (ФБ)	331 035,170 в том числе: 331 035,170 (ОБ) 0 (ФБ)	348 536,000 в том числе 348 536,000 (ОБ) 0 (ФБ)	
2.1. Мероприятие Предоставление субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения образовательных организаций	Начальник управления бюджетной политики МОИЧ О Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОИЧ О Торина Е.А.	15.01.2020г		25.12.2020	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых мест в образователь ных организациях, расположенных	302 191,700 в том числе 302 191,700 (ОБ) 0 (ФБ)	302 191,700 в том числе 302 191,700 (ОБ) 0 (ФБ)	302 191,700 в том числе 302 191,700 (ОБ) 0 (ФБ)	

	общееобразовательных организаций				субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»			
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы							
2.1.3	Контрольное событие 2.1.3 Субсидия на финансовое обеспечение на выкупа зданий для размещения общеобразовательных организаций освоена не менее чем 1 муниципальным образовани	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Торина Е.А.	срок контрольно го события не наступил	25.12.2020	объекта введен в эксплуатацию 10 августа 2020 года, субсидия направлена Сосновскому муниципальному району			

	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий								перечисление субсидии бюджет полностью после ввода объекта в эксплуатацию и его оценки
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
3.1	Мероприятие 3.1. Организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления начального, среднего общего образования МОИН ЧО Торина Е.А.	01.01.2020	30.11.2020	В связи с ограничительных мероприятий, необходимостью разграничения потоков школьников организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области не проводятся	0,00	0,00	0,00	

3.1. 1	Контрольное событие 3.1.1 Собран отчет о сетевых показателях образовательной системы, использовании имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		срок контрольно го события не наступил	30.11.2020				
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий					В связи с введением ограничительных мероприятий, необходимо разграничения потоков школьников, профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области не проведены			
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
4.1.	Мероприятие Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	15.01.2020		25.01.2020	Перечислена субсидия не менее чем 5 муниципальным образовательным на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовател	59 424,700 (ОБ)	28 843,470 (ОБ)	46 344,300 (ОБ)

					ных организаций			
<p>4.1. Контрольное событие 4.1.1. Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций</p>	<p>Начальник управления бюджетной политики МОиН ЧО Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюркина Е.А.</p>	15.01.2020	15.01.2020	<p>заявки: документы муниципальных образований на получение субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций</p>			<p>Не соответствие заявок на субсидию установленным требованиям в 3 муниципальных образованиях Челябинской области</p>	
<p>Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий</p>							<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы</p>	
							<p>Совещание с представителями МОУО по вопросу подготовки заявки</p>	

4.1.	Контрольное событие	Начальник управления бюджетной политики	30.01.2020	30.01.2020	приказ от 30.01.2020 г. № 01/260 «Об утверждении перечня муниципальных образований получателей субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь ных организаций»		
2	4.1.2 Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Исакаева С.Ю. Начальник управления общего образования МОИ ЧО Тюриня Е.А.			Необходимость согласования формы соглашений с органами местного самоуправления, осуществляющими управление сфере образования		
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий						
4.1.	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Начальник управления	срок	25.12.2020			
4.1.	Контрольное событие	Начальник управления	срок	25.12.2020			

3	4.1.3 Субсидия на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций освоена не менее чем 5 муниципальными образованиями	общество образования МОИН ЧО Тюрина Е.А. Начальник управления бюджетной политики МОИН ЧО Исакаева С.Ю.	контрольно го события не наступил					Ремонтные работы осуществляются в летний период. Перечисление субсидии будет осуществляться поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (акт о приемке выполненных работ)
	Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы							

* Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Кассовое исполнение расходов предварительно согласовывается с Министерством финансов Челябинской области.

** Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий последствии возникшего отклонения.

*** ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2
к письму Министерства образования и науки
Челябинской области
от _____ № _____

Информация о ходе выполнения целевых индикаторов и показателей
государственных программ Челябинской области (квартальная)

Наименование государственной программы Челябинской области
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

отчетный период 3 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного государственной программой	Единица измерения	Количественное значение	
			предусмотренное государственной программой на 2020 год	фактическое значение* за 3 квартал 2020 года (указать период)
1	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в том числе:	единиц	3086	0
1.1	введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования	единиц	2750	2750
2.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных	процент	82,8	81,14*

	организациях, расположенных на территории Челябинской области			
3.	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	процент	90	90
4.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент	0	0
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области»				
2.1	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области по программам	процент	80	75,42*

	начального общего образования			
2.2.	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам основного общего образования	процент	76	84,01*
2.3.	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам среднего общего образования	процент	99	97,43*
подпрограмма «Оптимизация загрузки общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»				
5.	Удельный вес численности обучающихся в	процент	5,0	5,5

	общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции			
6.	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств	процент	96,1	96,1

* Указывается ежеквартально нарастающим итогом.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию государственных программ за 3 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы	Средства областного бюджета, тыс. рублей			Средства федерального бюджета, тыс. рублей	
		сводная бюджетная роспись (план)		кассовое исполнение на 01.10.2020	предусмотрено за счет средств федерального бюджета на 2020 год	фактически профинансировано из федерального бюджета на 01.10.2020
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			
	Итого	2 263 865,20	2 263 883,2	1 231 818,586	375 054,200	255 203,384
	Государственная программа, в том числе:					
	подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории	117 975,700	1 871 266,80	900 783,416	375 054,200	255 203,384

	Челябинской области»					
	подпрограмма «Оптимизация загрузки общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области»	1 783 291,10	361 616,400	331 035,170	0	0

Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

Объекты 2020 года

Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее – государственная программа) реализуется с 2016 года.

В бюджете на 2020 год на реализацию государственной программы предусмотрено 2 607 937,400 тыс. рублей.

Средства областного бюджета в виде субсидии направлены на строительство объектов:

1. Строительство объектов:

1) Челябинск

- Здание общеобразовательной организации на 1500 учащихся для повторного применения в микрорайоне 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 Курчатковского района г. Челябинска 778 941,800 тыс. рублей;

2) Магнитогорск

- «Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для повторного применения в микрорайоне № 145 г. Магнитогорска» 552 620,900 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета 375 054,200 тыс. рублей.

3) Чебаркульский муниципальный район, строительство объекта «Школа на 300 мест в деревне Сарафаново» 362 572,186,1 тыс. рублей;

4) Верхнеуральскому муниципальному району на строительство школы на 500 мест – 162 186,1 тыс. рублей;

5) Кунашакскому муниципальному району на строительство школы на 500 мест – 150 000,00 тыс. рублей.

2. Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций:

1) Сосновскому на выкуп объекта «Начальная школа на 336 мест в микрорайоне Славино д.Казанцево» 302 191,700 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2020 года остается не распределенной субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях в размере 230 00 тыс. рублей (в бюджете Челябинской области предварительное распределение – поселок Западный Сосновского района). Конкурсный отбор муниципальных

образований не проведен по причине отсутствия заключения государственной экспертизы на проектную документацию.

С 2018 года в рамках государственной программы реализуется мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций» с ежегодным финансированием в объеме из областного бюджета 59 424,700 тыс. рублей. В 2020 году субсидия направлена 11 муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта 12 зданий муниципальных образовательных организаций, освоено 28 843,470 тыс. рублей, в части школ ремонтные работы продолжаются.

По состоянию на 1 октября 2020 года в рамках государственной программы освоено 1 487,021,970 тыс. рублей, в том числе 255 203,384 тыс. рублей средств федерального бюджета.

Первый заместитель Министра



Е.А. Коузова