

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(5) Создание сети современных кампусов (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 10, из них: - 10 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

За отчетный период проект реализовывался без отклонений.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи									
1.1.		Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, возрастающий	ФП	Единица	0	0	0		0	Не предусмотрено для реализации в 2025 г.
1.2.		Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, возрастающий	РП	Единица	0	2	2		2	Введены в эксплуатацию объекты I этапа строительства (гостиницы А9.1 и А9.2), 336 мест для проживания, общей площадью 9041,2 м2. Разрешение на ввод в эксплуатацию RU74315000-44-2024 выдано 22.03.2024 г. Администрацией гор. Челябинска.
1.3.		Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампусов (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные), возрастающий	РП	Единица	0	0	0		0	Не предусмотрено для реализации в 2025 г.
1.4.		Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами, возрастающий	РП	Единица	0	0	0		0	Не предусмотрено для реализации в 2025 г.
1.5.		Число обучающихся по основным образовательным программам	РП	Человек	36954	0	69433		38487	Данные сформированы на основании форм

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса, возрастающий								статистической отчетности 1-НК «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в докторантуре» и ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» за 2024 год. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка по обучающимся" Иное Минобр ЧО от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.6.		Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов, возрастающий	РП	Единица	0	0	0		0	Не предусмотрено для реализации в 2025 г.
1.7.		Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных	РП	Единица	0	336	336		336	Введены в эксплуатацию объекты I этапа строительства (гостиницы А9.1 и А9.2), 336 мест для проживания, общей площадью 9041,2 м2. Разрешение на ввод в эксплуатацию

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций, возрастающий								RU74315000-44-2024 выдано 22.03.2024 г. Администрацией гор. Челябинска.
1.8.		Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию, возрастающий	РП	Квадратный метр	0	9041.2	9041.2		9041.2	Введены в эксплуатацию объекты I этапа строительства (гостиницы А9.1 и А9.2), 336 мест для проживания, общей площадью 9041,2 м2. Разрешение на ввод в эксплуатацию RU74315000-44-2024 выдано 22.03.2024 г. Администрацией гор. Челябинска.
1.9.		Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или промышленными партнерами, возрастающий	РП	Единица	0	1	4		1	ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» разработаны 4 практико-ориентированные образовательные программы совместно с лидерами отрасли или промышленными партнерами (выписка из протокола заседания Ученого совета от 28.05.2024 г. №11): • 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов», промышленный партнер - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»); • 13.04.03 Энергетическое машиностроение (профиль "Двигатели для устойчивого развития" промышленные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										партнеры - ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», ООО «Уральский Дизель-Моторный Завод»); • 15.04.06 Мехатроника и робототехника (профиль «Робототехника и мехатронные системы», индустриальный партнер - АО «Автомобильный завод «УРАЛ»); • 38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление проектами и программами производственно-технологического развития», индустриальный партнер ООО «Челябинский завод электрооборудования»)
1.10.		Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, возрастающий	РП	Единица	0	3	3		6	ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» разработаны 3 сетевые образовательные программы, разработанные для проведения учебного процесса в новых объектах кампуса: • 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» (профиль «Перспективные двигатели») (выписка из протокола заседания Ученого совета от 28.05.2024 г. №11); • 01.03.02 Прикладная математика и информатика (профиль «Прикладная математика и искусственный интеллект») (Утвержденная программа решением Ученого совета,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										протокол от 27.09.2023 № 1); • 22.04.02 Metallurgy (profile «Artificial intelligence in metallurgy») (Approved program decision of the Academic Council, protocol of 27.09.2023 № 1)



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи														
1.1		Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	2	2	2	2			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.В 2024 году введены в эксплуатацию и оснащены объекты I Этапа (2 гостиницы: А9.1 и А9.2) общая площадь – 9041,2 м2, 336 мест для проживания (22.03.2024 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию). 15.04.2024 получено разрешение на строительство объектов II этапа (гостиницы А2, А3, А4, А5, А6, А7). Строительная готовность объектов II Этапа – 35,16 %. 03.03.2025 г. от ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено положительное заключение экспертизы № 74-1-1-3-011029-2025 проектно-сметной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документации III этапа (Учебно-научный комплекс, Многофункциональный комплекс, лыжероллерная трасса). 12.03.2025 г. Получено разрешение на строительство объектов III Этапа: Учебно-научного комплекса и Многофункционального комплекса. Предоставлена информация : 2 из 2.
1.1.K.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								16.05.2025	16.05.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.1.K.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								23.03.2025	21.03.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Отчет по исполнению Дорожной карты	Выполнено. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта). Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Отчет по исполнению Дорожной карты" Иное Минобр ЧО от 21.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.3		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								23.06.2025	23.06.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.1.К.4		Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы								15.04.2025	15.04.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.1.К.5		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								28.02.2025	27.02.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Соглашение О предоставлении межбюджетного трансферта	Выполнено. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение Минобр Чо от 11.12.2024г. №075-17-2025-001, приложен файл .
1.1.K.6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.03.2025	17.03.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет о достижении результатов об использовании МБТ	Выполнено. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов об использовании МБТ" Отчет Минобр ЧО от 01.01.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.7		Разработана рабочая документация								15.06.2025	15.06.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.1.K.8		Строительно-монтажные работы начаты								30.05.2025	30.05.2025	Литке Виталий Владимирович -	Система реализации национальных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министр	Челябинской области		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(20) Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи							
1.1		(09) Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области, код направления расходов:	11 653 482,50	8 661 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 991 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 991 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	8 661 552,50	8 661 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			11 653 482,50	8 661 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 991 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 991 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			8 661 552,50	8 661 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]